

TRIBUNAL DE CUENTAS

Nº 560

INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA EN EL FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL EJERCICIO 1999

EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, en el ejercicio de su función fiscalizadora, establecida por los artículos 2.a), 9 y 21-3.a) de su Ley Orgánica 2/1982 de 12 de mayo, en cumplimiento de lo contemplado en el artículo 9.1 de la Ley 29/1990, de 2 de diciembre, reguladora del Fondo de Compensación Interterritorial, y en virtud de lo señalado en los artículos 12 y 14 de la citada Ley Orgánica y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal, ha aprobado en su sesión celebrada el día 23 de mayo de 2002, el Informe de la participación de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 1999, y ha acordado su envío a la Asamblea Regional y al Consejo de Gobierno de la citada Comunidad Autónoma.

Í N D I C E

		Pág.
I.	INTRODUCCIÓN	1
II.	ANÁLISIS DE LAS DOTACIONES	2
III.	EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	4
IV.	ANÁLISIS DE LA FINANCIACIÓN	7
V.	CONCLUSIONES	10
VI.	RECOMENDACIONES	10
VII.	ANEXOS	12

I. INTRODUCCIÓN

I.1. MARCO JURÍDICO DEL EJERCICIO

La normativa general de aplicación en el ejercicio es la siguiente:

- Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

- Ley 29/1990, de 26 de diciembre, del Fondo de Compensación Interterritorial (LFCI).

- Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1999.

- Ley 11/1998, de 16 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad para 1999 (LP).

I.2. OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES

A) OBJETIVOS

Son los siguientes:

1.- Verificar las dotaciones anuales de los créditos, la adscripción de los recursos a los proyectos y sus alteraciones.

2.- Analizar la ejecución de las inversiones.

3.- Examinar las modalidades de gestión y la distribución por materias y territorial de la inversión.

4.- Verificar la financiación que sirve de cobertura a los gastos de inversión.

B) ALCANCE

Se han analizado los proyectos financiados con cargo a las dotaciones del FCI . La fiscalización se ha realizado de acuerdo con las normas y procedimientos técnicos necesarios para alcanzar los objetivos citados, salvo por las limitaciones que se indican a continuación:

C) LIMITACIONES

Se observa que 10 proyectos financiados con dotaciones del FCI de diversos ejercicios, que alcanzan en términos acumulados, 4.849 mp (11% del total), se corresponden con líneas generales de actuación, en los sectores de Agricultura y Comercio (proyectos 17, 18 y 20), Economía, Industria y Hacienda (proyecto 13), Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo (proyecto 34) y Obras Públicas y Transportes (proyectos 40, 41, 44, 123 y 124). Esta ausencia de determinación impide definir las unidades físicas de realización más significativas de los proyectos, según establece el artículo 9.3 de la LFCI.[1]

II. ANÁLISIS DE LAS DOTACIONES

II.1. DOTACIONES DEL FCI DEL EJERCICIO

El importe de las dotaciones del ejercicio para el FCI con cargo a la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado, es de 10.515 mp, distribuidos entre 71 proyectos.

En el anexo I se presenta la liquidación de los créditos del Fondo. Los créditos finales ascienden a 16.044 mp, lo que supone un aumento de los créditos iniciales por importe de 5.529 mp; las modificaciones presupuestarias se detallan a continuación:

- Transferencias de crédito por importe de 1.803 mp.

- Incorporaciones de remanentes de crédito de ejercicios anteriores cuyo detalle se recoge en el siguiente estado:

FONDO DE PROCEDENCIA	IMPORTES (mp)	%
1998	3.425	62
1997	1.805	33
1996	212	4
Anteriores	87	1
Total	**5.529**	**100**

[1] No consta a este Tribunal la comunicación al Comité de Inversiones Públicas de los subproyectos y su posterior aprobación por éste.

El remanente de crédito según las cuentas al cierre del ejercicio asciende a 3.632 mp cuyo detalle por ejercicios de procedencia es el que se muestra a continuación.

Ejercicios	Importe (mp)	Importancia relativa (%)
1999	1.899	52
1998	1.224	34
1997	357	10
Anteriores	152	4
Totales	**3.632**	**100**

II.2. PROYECTOS FINANCIADOS

En el anexo II se relacionan los proyectos vinculados al FCI, cuyas dotaciones totales alcanzan un importe acumulado en fin de ejercicio de 42.915 mp. Se incluyen aquellos que, aunque no tuvieron financiación del FCI de 1999, se dotaron con incorporaciones de crédito de ejercicios anteriores.

No se adecuan a la finalidad inversora de los recursos del FCI establecida en el artículo 6.1 de la LFCI los siguientes proyectos:

- Proyecto 12 "Fomento Industrial de Extremadura" (10.500 mp), destinado a la suscripción de acciones en las ampliaciones de capital realizadas por la empresa pública Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, S.A. en los ejercicios 1996 a 1999. Se han reconocido obligaciones en 1999 por este concepto por importe de 2.750 mp.[2]

- Proyecto 44 "Incidencias, revisiones, modificaciones, etc.". Presenta una

[2] La adquisición de acciones es una operación financiera, pero no constituye inversión en el sentido expresado en el artículo 16.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, donde se determina que la finalidad de las transferencias del Fondo es la de financiar proyectos de infraestructura, obras públicas, regadíos, ordenación del territorio, vivienda y equipamiento colectivo, mejora del hábitat rural, transportes y comunicaciones y, en general, aquellas inversiones que coadyuven a disminuir las diferencias de renta y riqueza.

En este mismo sentido, la Ley del Fondo circunscribe el concepto de "gastos de inversión" a las inversiones reales y transferencias de capital (exposición de motivos, párrafo antepenúltimo).

dotación acumulada de 566 mp, procedente del FCI-1994, de los que se han reconocido obligaciones por un total de 561 mp (557 mp en ejercicios anteriores y 4 mp en 1999). Al finalizar 1999, las dotaciones del proyecto se habían distribuido en 210 subproyectos; de ellos, 17 por importe de 28 mp, corresponden a contratación de personal, inserciones publicitarias e intereses de demora.[3]

La Comunidad ha realizado alteraciones de las dotaciones iniciales de los proyectos que se detallan en la siguiente forma:

ALTERACIÓN DE LOS PROYECTOS VINCULADOS	Número	Importe (mp)
- Modificados		
. Aumentados	37	877
. Disminuidos	13	(877)
- Suprimidos	-	-
TOTALES	**50**	-

III. EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES

III.1. GRADO DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LOS PROYECTOS

En el anexo II se muestra el grado de ejecución acumulado de los proyectos, que en su conjunto es del 92%.

En el siguiente estado se presenta la situación de una selección de 18 proyectos, excluyendo los afectados por la limitación I.2.C:

[3] Los indicados gastos pudieran en determinados supuestos, ser contablemente imputados al coste de adquisición de bienes de inversión, pero siempre que guarden una relación directa con éstos; aisladamente considerados, constituyen gastos corrientes, al no quedar relacionados con la adquisición o construcción de inversiones contempladas entre los proyectos del FCI.

(mp)

PROYECTO		AÑOS (Inicial-final)	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	COMPRO-METIDO al 31 de diciembre	INVERTIDO			GRADO DE AVANCE %
Nº	Denominación				Al 1 de enero	En el ejercicio	Acumulado	
12	Fomento Industrial de Extremadura	96-99	10.500	10.500	7.750	2.750	10.500	100
21	Matadero de Plasencia	98-99	155	155	129	-	129	83
26	Edificios y otras construcciones (Sede Consejería)	97-99	779	779	677	11	688	88
27	Edificios y otras construcciones (SS.TT. Agricultura)	98-00	463	463	137	182	319	69
33	Construcción Residencia-club ancianos Arroyo de la Luz	98-00	254	164	24	103	127	50
36	Plan de Reciclaje en Talarrubias	99-99	80	80	-	80	80	100
43	Cáceres, adquisición 60 viviendas	95-99	477	477	448	29	477	100
53	Badajoz, construcción 1.200 viviendas	99-99	2.000	2.000	-	1.800	1.800	90
61	Navas del Madroño, 10 viviendas	99-00	59	8	-	-	-	-
62	Puebla de Sáncho Pérez, 5 viviendas	99-00	30	12	-	-	-	-
64	Rena, 8 viviendas	99-00	46	15	-	-	-	-
65	Palazuelo, 7 viviendas	99-00	41	15	-	-	-	-
75	Plasenzuela, 6 viviendas	99-00	30	3	-	-	-	-
80	Alange, 10 viviendas	98-00	38	38	3	-	3	8
85	Alburquerque, 20 viviendas	98-00	122	39	1	3	4	3
87	Villafranca de los Barros, 25 viviendas	97-99	147	147	18	129	147	100
97	La Albuera, 15 viviendas	94-99	101	101	95	5	100	99
125	Biblioteca General de Extremadura	99-99	130	130	-	13	13	10

Como se observa, el grado de avance de los proyectos seleccionados es alto, salvo los siguientes proyectos, que no han iniciado su ejecución durante el ejercicio:

- Los proyectos 55 "Arroyo de la Luz, 20 viviendas sociales", 56 "Llerena, 20 viviendas sociales", 58 "Badajoz, Cuestas de Orinaza, 30 viviendas sociales", 63 "Oliva de Plasencia, 5 viviendas", 68 "Aldeanueva de la Vera, 8 viviendas" y 78 "Robledillo de la Vera, 5 viviendas" todavía no están adjudicados, según la información comunicada.

- Los proyectos 61 "Navas del Madroño, 10 viviendas", 62 "Puebla de Sáncho Pérez, 5 viviendas", 64 "Rena, 8 viviendas", 65 "Palazuelo, 7 viviendas", 75 "Plasenzuela, 6 viviendas", 76 "Herrera de Alcántara, 3 viviendas", 77 "Balboa, 5 viviendas" están adjudicados pero todavía no se ha iniciado su ejecución durante 1999.

- El proyecto 52 "Zafra, Ley de Fomento de urbanizaciones", con una dotación de 83 mp, corresponde a transferencias de capital, que no han tenido ejecución durante el ejercicio corriente.

III.2. MODALIDADES DE GESTIÓN

La totalidad de los proyectos incluidos en el anexo II han sido gestionados de forma directa por la Junta de Extremadura.

III.3. DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES

A) Territorial

La distribución de las inversiones por provincias es la siguiente:

(mp)

PROVINCIA	DOTACIÓN DEL FCI	INVERSIÓN DEL EJERCICIO
Badajoz	5.464	3.327
Cáceres	1.292	834
Badajoz y Cáceres	9.288	8.251
TOTAL	**16.044**	**12.412**

B) Sectorial

La distribución de la dotación del FCI para el ejercicio 1999 por materias es la que se muestra a continuación.

(mp)

MATERIAS	DOTACIÓN DEL FCI	INVERSIÓN DEL EJERCICIO
Telecomunicaciones	170	110
Ayudas a las empresas	2.750	2.750
Desarrollo local	1.786	652
Agricultura, Ganadería y Pesca	389	72
Agua	16	11
Protección y mejora del Medio Ambiente	407	295
Educación	130	13
Investigación, desarrollo e innovación	3	1
Vivienda	9.595	7.874
Otras materias	798	634
TOTAL	**16.044**	**12.412**

IV. ANÁLISIS DE LA FINANCIACIÓN

De los 125 proyectos incluidos en el anexo II, 76 se financian íntegramente con dotaciones del FCI, mientras que los 49 restantes se encuentran cofinanciados con fondos propios. Su detalle es el siguiente:

PROYECTOS		COSTE PREVISTO	FINANCIACIÓN PREVISTA		FCI %
Nº	DENOMINACIÓN		FCI	PROPIA	
30	Pabellón Multiusos en Cáceres	743	714	29	96
32	Construcción R.C.A. Almendralejo	168	165	3	98

PROYECTOS		COSTE PREVISTO	FINANCIACIÓN PREVISTA		FCI %
Nº	DENOMINACIÓN		FCI	PROPIA	
33	Construcción R.C.A. Arroyo de la Luz	164	140	24	85
34	Programa de residuos sólidos urbanos	1.902	1.645	257	86
43	Cáceres, adquisición 60 viviendas	477	137	340	29
46	Construcción Sede Consejerías	3.214	3.064	150	95
50	Plasencia, 200 viviendas, La Data	153	93	60	61
57	Montijo, 20 viviendas sociales	39	38	1	97
59	Villanueva de la Serena, 30 viviendas	63	62	1	98
80	Alange, 10 viviendas	38	35	3	92
81	Arroyo de San Serván, 15 viviendas	38	37	1	97
83	Garrovillas, 10 viviendas	38	35	3	92
84	La Coronada, 10 viviendas	43	40	3	93
85	Alburquerque, 20 viviendas	39	38	1	97
86	Malcocinado, 5 viviendas	31	2	29	6
87	Villafranca de los Barros, 25 viviendas	147	129	18	88
88	Corte de Peleas, 8 viviendas	50	4	46	8
89	Entrín Bajo, 5 viviendas	33	3	30	9
91	Arroyomolinos, 8 viviendas	50	3	47	6
92	Jerez de los Caballeros, 25 viviendas	173	19	154	11
94	Corte de Peleas, 10 viviendas	58	4	54	7
95	Puebla del Prior, 8 viviendas	45	1	44	2
96	Gasrganta la Olla, 10 viviendas	178	1	177	1
97	La Albuera, 15 viviendas	101	1	100	1
98	Casas de Miravete, 3 viviendas	16	1	15	6
99	Cilleros, 10 viviendas	56	8	48	14
100	Mirandilla, 10 viviendas	2	1	1	50
101	Balboa, 5 viviendas	35	1	34	3
102	Higuera de la Serena, 10 viviendas	53	5	48	9
103	Almendralejo, 60 viviendas	394	65	329	16
104	Guadiana del Caudillo, 10 viviendas	56	1	55	2
105	Puebla del Maestre, 15 viviendas	89	8	81	9
106	Navas del Madroño, 25 viviendas	94	1	93	1
107	Calzadilla de los Barros, 13 viviendas	77	6	71	8
108	Torre de Don Miguel, 8 viviendas	45	1	44	2
109	Aliseda, 15 viviendas	90	9	81	10
110	La Garrovilla, 15 viviendas	99	21	78	21
111	Puebla de la Calzada, 25 viviendas	144	86	58	60
112	Santa Marta de los Barros, 12 viviendas	72	16	56	22

PROYECTOS		COSTE PREVISTO	FINANCIACIÓN PREVISTA		FCI %
Nº	DENOMINACIÓN		FCI	PROPIA	
113	Villar del Rey, 15 viviendas	93	9	84	10
114	Higuera de Llerena, 8 viviendas	50	10	40	20
115	Garlitos, 15 viviendas	30	9	21	30
116	Puebla de Alcollarín, 8 viviendas	47	12	35	26
117	Carmonita, 8 viviendas	46	8	38	17
118	La Codosera, 15 viviendas	92	16	76	17
119	Toril, 5 viviendas	29	15	14	52
120	Escurial, 10 viviendas	63	2	61	3
121	Robledillo de Trujillo, 6 viviendas	37	9	28	24
122	Cedillo, 8 viviendas	51	21	30	41
TOTAL		**9.845**	**6.751**	**3.094**	**69**

En el anexo III se refleja la liquidación de los recursos del FCI del ejercicio. Los derechos reconocidos ascienden a 10.515 mp, mientras que las peticiones de fondos efectuadas alcanzaron 14.680 mp.

En el siguiente cuadro se presenta la situación, por ejercicios de procedencia del FCI, de las solicitudes realizadas en el ejercicio:

(mp)

Ejercicio procedencia	Dotación pendiente el 1-1-1999	Solicitado	Pendiente de cobro
1992	22	18	-
1994	15	9	-
1995	157	136	-
1996	177	27	-
1997	3.431	3.065	219
1998	4.876	3.362	-
1999	10.515	8.063	1.400
TOTAL	**19.193**	**14.680**	**1.619**

Las peticiones de fondos pendientes de cobro a 31 de Diciembre de 1999 ascienden a 1.619 mp, inferiores en 4.513 mp a los derechos reconocidos pendientes de cobro que recoge la liquidación presupuestaria.

V. CONCLUSIONES

1. No consta la finalidad inversora establecida en el artículo 6.1 de la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial en el proyecto denominado Fomento Industrial de Extremadura, destinado a la suscripción de acciones de una empresa pública, con una dotación acumulada de 10.500 millones de pesetas, de los que 2.750 millones corresponden al Fondo de 1999 (apartado II.2).

2. El grado de ejecución acumulado de los proyectos es del 92%, no obstante, no se ha iniciado la ejecución de catorce proyectos con dotaciones presupuestarias por importe de 302 millones de pesetas (apartado III.1).

3. Los derechos efectivamente pendientes de cobro al final del ejercicio 1999 ascienden a 1.619 millones de pesetas, mientras que en cuentas figuran por 6.132 millones, esto es debido a que la CA no contabiliza los derechos derivados del FCI en el momento en que se efectúa la petición de fondos al Estado, según lo dispuesto en el art. 7.4 de la LFCI (apartado IV).

VI. RECOMENDACIONES

Debiera mejorarse la planificación de las inversiones que han de financiarse con cargo al FCI, de tal forma que los proyectos estuvieran adecuadamente definidos al tiempo de su comunicación al Comité de Inversiones Públicas, incluyendo la división en subproyectos y la planificación técnica y económica de estos últimos.

Madrid, 23 de mayo de 2002

EL PRESIDENTE



Fdo.: Ubaldo Nieto de Alba

VII. ANEXOS

I. Liquidación de los créditos

II. Relación de proyectos vinculados al FCI

III. Liquidación de los recursos

Anexo I
1999

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
LIQUIDACIÓN DE LOS CRÉDITOS
(mp)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	Créditos iniciales	Modificaciones			Créditos finales	Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito	Pagos	Pendiente de pago
		Incorporaciones	Otros aumentos	Bajas					
10.01.611A.64000	50	___	___	(26)	24	24	___	15	9
10.04.912A.76000	657	1.130	___	___	1.787	652	1.135	406	246
10.05.723A.85500	2.750	___	___	___	2.750	2.750	___	2.750	___
10.06.722A.62200	___	___	26	___	26	25	1	24	1
10.06.731A.62300	___	3	___	___	3	1	2	___	1
10.07.612C.64000	___	6	___	___	6	6	___	6	___
12.01.711A.62200	330	104	___	___	434	284	150	200	84
12.01.711A.63200	___	10	91	___	101	10	91	10	___
12.03.712A.62200	50	20	___	___	70	31	39	31	___
12.05.531A.60000	___	183	___	(4)	179	___	179	___	___
12.05.531A.60100	___	6	___	___	6	2	4	2	___
12.05.531A.64000	___	39	___	___	39	39	___	28	11
12.05.531A.76000	___	7	___	___	7	___	7	___	___
12.05.531A.76900	___	43	___	___	43	___	43	___	___
12.05.531A.77000	___	132	___	(86)	46	___	46	___	___
13.05.457A.62200	___	388	___	___	388	388	___	328	60
13.05.457A.76000	___	___	212	___	212	86	126	___	86
14.01.313D.62200	140	1	___	___	141	103	38	69	34
15.02.443A.62300	209	184	___	(10)	383	280	103	129	151
15.02.443A.64000	___	13	___	___	13	5	8	5	___
15.02.443A.76000	___	___	10	___	10	10	___	10	___
16.02.431B.60100	400	___	___	___	400	144	256	97	47
16.02.431B.62000	___	___	1	___	1	___	1	___	___
16.02.431B.62200	2.816	369	594	(588)	3.191	2.497	694	2.007	490
16.02.431B.63200	___	13	___	(13)	___	___	___	___	___
16.02.431B.64000	___	___	7	___	7	1	6	1	___
16.02.431B.76000	83	___	___	___	83	___	83	___	___
16.02.431B.78900	2.900	2.690	450	(662)	5.378	4.940	438	4.341	599
16.03.441A.60100	___	18	1	(3)	16	11	5	11	___
16.04.513A.77000	___	170	___	___	170	110	60	6	104
17.03.452A.62200	130	___	___	___	130	13	117	13	___
TOTAL	**10.515**	**5.529**	**1.392**	**(1.392)**	**16.044**	**12.412**	**3.632**	**10.489**	**1.923**

Anexo II
1999

RELACIÓN DE PROYECTOS VINCULADOS AL FCI
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
(mp)

PROYECTOS		DOTACIÓN TOTAL						INVERSIÓN TOTAL	
NÚM.	DENOMINACIÓN	ANTERIOR		DEL EJERCICIO		ACUMULADA		IMPORTE	GRADO DE EJECUCIÓN (%)
		FCI	Otras	FCI	Otras	FCI	Otras		
1	Desarrollo local P.O. Feder Badajoz	343	___	98	___	441	___	314	71
2	Desarrollo local P.O. Feder Cáceres	260	___	74	___	334	___	208	62
3	Desarrollo local P.O. Feder Mérida	296	___	84	___	380	___	135	36
4	Desarrollo local P.O. Feder Villanueva de la Serena	182	___	52	___	234	___	167	71
5	Desarrollo local P.O. Feder Almendralejo	182	___	52	___	234	___	104	44
6	Desarrollo local P.O. Feder Don Benito	182	___	52	___	234	___	218	93
7	Desarrollo local P.O. Feder Plasencia	182	___	52	___	234	___	166	71
8	Desarrollo local P.O. Medio Ambiente Badajoz	247	___	70	___	317	___	214	68
9	Desarrollo local P.O. Medio Ambiente Cáceres	150	___	42	___	192	___	81	42
10	Desarrollo local P.O. Medio Ambiente Mérida	95	___	27	___	122	___	80	66
11	Complemento urbanístico Badajoz	157	___	54	___	211	___	111	53
	Total Sector 09: Desarrollo local	2.276	___	657	___	2.933	___	1.798	61
12	Fomento Industrial de Extremadura	7.750	___	2.750	___	10.500	___	10.500	100
	Total Sector 08: Ayudas a las empresas	7.750	___	2.750	___	10.500	___	10.500	100
13	Equipos técnicos de análisis y ensayos	71	___	___	___	71	___	69	97
	Total Sector 17: Investigación, desarrollo e innovación	71	___	___	___	71	___	69	97
14	Sistema informático contable	100	___	___	___	100	___	100	100
15	Nuevo sistema informático integrado	___	___	24	___	24	___	24	100

PROYECTOS		DOTACIÓN TOTAL						INVERSIÓN TOTAL	
NÚM.	DENOMINACIÓN	ANTERIOR		DEL EJERCICIO		ACUMULADA		IMPORTE	GRADO DE EJECUCIÓN (%)
		FCI	Otras	FCI	Otras	FCI	Otras		
16	Centro laboratorio de verificación y control	___	___	26	___	26	___	25	96
	Total Sector 21: Otras materias	100	___	50	___	150	___	149	99
	Total Consejería Economía, Industria y Hacienda	**10.197**	**___**	**3.457**	**___**	**13.654**	**___**	**12.516**	92
17	Adquisición tierras y baldíos Alburquerque	1.883	___	___	___	1.883	___	1.855	99
18	Contratación estudios	199	___	___	___	199	___	195	98
19	Convenio compra de tierras	219	___	___	___	219	___	219	100
20	Lucha contra sequía zonas regables. Estudios	53	___	___	___	53	___	53	100
21	Matadero de Plasencia	130	___	25	___	155	___	129	83
22	Planta descorticadora de arroz en Zurbarán	69	___	25	___	94	___	81	86
23	Adquisición tierras	255	___	___	___	255	___	97	38
24	Leader II	151	___	___	___	151	___	106	70
25	Desarrollo y diversificación economías zonas rurales	211	___	___	___	211	___	168	80
	Total Sector 13: Agricultura, ganadería y pesca	3.170	___	50	___	3.220	___	2.903	90
26	Edificios y otras construcciones (Sede Consejería)	779	___		___	779	___	688	88
27	Edificios y otras construcciones (SS.TT. Agricultura)	240	___	223	___	463	___	319	69
28	Edificios en Santa Engracia (SS.TT. Agricultura)	___	___	42	___	42	___	42	100
29	Liquidación obras	___	___	65	___	65	___	59	91
	Total Sector 20: Vivienda	1.019	___	330	___	1.349	___	1.108	82
	Total Consejería Agricultura y Comercio	**4.189**	**___**	**380**	**___**	**4.569**	**___**	**4.011**	88
30	Pabellón Multiusos en Cáceres	714	29	___	___	714	29	743	100
31	Infraestructura básica deportiva	___	___	212	___	212	___	87	41
	Total Sector 21: Otras materias	714	29	212	___	926	29	830	87
	Total Consejería Educación y Juventud	**714**	**29**	**212**	**___**	**926**	**29**	**830**	**87**

PROYECTOS		DOTACIÓN TOTAL						INVERSIÓN TOTAL	
NÚM.	DENOMINACIÓN	ANTERIOR		DEL EJERCICIO		ACUMULADA		IMPORTE	GRADO DE EJECUCIÓN (%)
		FCI	Otras	FCI	Otras	FCI	Otras		
32	Construcción R.C.A. Almendralejo	165	3	___	___	165	3	167	99
33	Construcción R.C.A. Arroyo de la Luz	___	24	140	___	140	24	127	77
	Total Sector 21: Otras materias	165	27	140	___	305	27	294	89
	Total Consejería Bienestar Social	**165**	**27**	**140**	**___**	**305**	**27**	**294**	89
34	Programa de residuos sólidos urbanos	1.645	257	___	___	1.645	257	1.824	96
35	Programa recogida selectiva R.S.U.	___	___	35	___	35	___	3	9
36	Plan de reciclaje en Talarrubias	___	___	80	___	80	___	80	100
37	Planta de biometanización y cogeneración de energía	___	___	79	___	79	___	77	97
38	Estación de vigilancia radiológica	___	___	15	___	15	___	15	100
	Total Sector 16: Protección y mejora del medio ambiente	1.645	257	209	___	1.854	257	1.999	95
	Total Consejería Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo	**1.645**	**257**	**209**	**___**	**1.854**	**257**	**1.999**	**95**
39	Convenio fomento Sociedad de la Información	200	___	___	___	200	___	140	70
	Total Sector 07: Telecomunicaciones	200	___	___	___	200	___	140	70
40	Inyecciones impermeabilización presas	89	___	___	___	89	___	89	100
41	Colectores de saneamiento	235	___	___	___	235	___	230	98
42	Jaraicejo, abastecimiento	417	___	___	___	417	___	417	100
	Total Sector 14: Agua	741	___	___	___	741	___	736	99
43	Cáceres, adquisición 60 viviendas	108	340	29	___	137	340	477	100
44	Incidencias, revisiones, modificaciones, etc.,	566	___	___	___	566	___	561	99
45	Aldea Moret, 69 viviendas	350	___	___	___	350	___	350	100
46	Construcción Sede Consejerías	3.064	150	___	___	3.064	150	3.214	100
47	Viviendas promoción privada	4.300	___	1.200	___	5.500	___	5.500	100
48	Ayudas a la autopromoción de viviendas	5.213	___	1.400	___	6.613	___	6.176	93
49	Ayudas a la rehabilitación de viviendas	381	___	88	___	469	___	468	100

PROYECTOS		DOTACIÓN TOTAL						INVERSIÓN TOTAL	
NÚM.	DENOMINACIÓN	ANTERIOR		DEL EJERCICIO		ACUMULADA		IMPORTE	GRADO DE EJECUCIÓN (%)
		FCI	Otras	FCI	Otras	FCI	Otras		
50	Plasencia, 200 viviendas, La Data	93	60	___	___	93	60	153	100
51	Mérida, 63 viviendas, adquisición	1	___	___	___	1	___	1	100
52	Zafra, Ley de fomento de urbanizaciones	___	___	83	___	83	___	___	___
53	Badajoz, construcción 1.200 viviendas afectados inundaciones	___	___	2.000	___	2.000	___	1.800	90
54	Urbanización zona afectada Badajoz inundaciones 1.997	___	___	400	___	400	___	144	36
55	Arroyo de la Luz, 20 viviendas sociales	___	___	24	___	24	___	___	___
56	Llerena, 20 viviendas sociales	___	___	22	___	22	___	___	___
57	Montijo, 20 viviendas sociales	___	1	38	___	38	1	35	90
58	Badajoz, Cuestas de Orinaza, 30 viviendas	___	___	105	___	105	___	___	___
59	Villanueva de la Serena, 30 viviendas	___	1	62	___	62	1	58	92
60	Trasierra, 8 viviendas	___	___	6	___	6	___	6	100
61	Navas del Madroño, 10 viviendas	___	___	8	___	8	___	___	___
62	Puebla de Sancho Pérez, 5 viviendas	___	___	12	___	12	___	___	___
63	Oliva de Plasencia, 5 viviendas	___	___	4	___	4	___	___	___
64	Rena, 8 viviendas	___	___	15	___	15	___	___	___
65	Palazuelo, 7 viviendas	___	___	15	___	15	___	___	___
66	Torremayor, 8 viviendas	___	___	15	___	15	___	15	100
67	Abertura, 8 viviendas	___	___	2	___	2	___	2	100
68	Aldeanueva de la Vera, 8 viviendas	___	___	5	___	5	___	___	___
69	Zafra, 45 viviendas	___	___	27	___	27	___	23	85
70	Hinojosa del Valle, 8 viviendas	___	___	3	___	3	___	3	100
71	Navalmoral de la Mata, 40 viviendas	___	___	21	___	21	___	21	100
72	Torremejía, 8 viviendas	___	___	4	___	4	___	4	100
73	Villar de Rena, 8 viviendas	___	___	4	___	4	___	4	100
74	Puebla de la Reina, 15 viviendas	___	___	11	___	11	___	8	73
75	Plasenzuela, 6 viviendas	___	___	3	___	3	___	___	___
76	Herrera de Alcántara, 3 viviendas	___	___	2	___	2	___	___	___
77	Balboa, 5 viviendas	___	___	2	___	2	___	___	___

PROYECTOS		DOTACIÓN TOTAL						INVERSIÓN TOTAL	
NÚM.	DENOMINACIÓN	ANTERIOR		DEL EJERCICIO		ACUMULADA		IMPORTE	GRADO DE EJECUCIÓN (%)
		FCI	Otras	FCI	Otras	FCI	Otras		
78	Robledillo de la Vera, 5 viviendas	___	___	2	___	2	___	___	___
79	Puebla de Sancho Pérez, 6 viviendas	___	___	3	___	3	___	3	100
80	Alange, 10 viviendas	___	3	35	___	35	3	3	8
81	Arroyo de San Serván, 15 viviendas	___	1	37	___	37	1	37	97
82	Entrerríos, 10 viviendas	___	___	33	___	33	___	33	100
83	Garrovillas, 10 viviendas	___	3	35	___	35	3	3	8
84	La Coronada, 10 viviendas	___	3	40	___	40	3	8	19
85	Alburquerque, 20 viviendas	___	1	38	___	38	1	4	10
86	Malcocinado, 5 viviendas	___	29	2	___	2	29	31	100
87	Villafranca de los Barros, 25 viviendas	16	18	113	___	129	18	147	100
88	Corte de Peleas, 8 viviendas	___	46	4	___	4	46	50	100
89	Entrín Bajo, 5 viviendas	___	30	3	___	3	30	33	100
90	Casas de Don Pedro, 10 viviendas	___	___	10	___	10	___	7	70
91	Arroyomolinos, 8 viviendas	___	47	3	___	3	47	50	100
92	Jerez de los Caballeros, 25 viviendas	___	154	19	___	19	154	169	98
93	Mérida, 63 viviendas, urbanización	1	___	___	___	1	___	___	___
94	Corte de Peleas, 10 viviendas	4	54	___	___	4	54	54	93
95	Puebla del Prior, 8 viviendas	1	44	___	___	1	44	44	98
96	Garganta la Olla, 10 viviendas	1	177	___	___	1	177	177	99
97	La Albuera, 15 viviendas	1	95	___	5	1	100	100	99
98	Casas de Miravete, 3 viviendas	1	15	___	___	1	15	15	94
99	Cilleros, 10 viviendas	8	48	___	___	8	48	56	100
100	Mirandilla, 10 viviendas	1	1	___	___	1	1	2	100
101	Balboa, 5 viviendas	1	32	___	2	1	34	34	97
102	Higuera de la Serena, 10 viviendas	5	48	___	___	5	48	53	100
103	Almendralejo, 60 viviendas	65	325	___	4	65	329	394	100
104	Guadiana del Caudillo, 10 viviendas	1	55	___	___	1	55	56	100
105	Puebla del Maestre, 15 viviendas	8	80	___	1	8	81	89	100
106	Navas del Madroño, 25 viviendas	1	93	___	___	1	93	94	100

PROYECTOS		DOTACIÓN TOTAL						INVERSIÓN TOTAL	
NÚM.	DENOMINACIÓN	ANTERIOR		DEL EJERCICIO		ACUMULADA		IMPORTE	GRADO DE EJECUCIÓN (%)
		FCI	Otras	FCI	Otras	FCI	Otras		
107	Calzadilla de los Barros, 13 viviendas	6	71	___	___	6	71	77	100
108	Torre de Don Miguel, 8 viviendas	1	44	___	___	1	44	44	98
109	Aliseda, 15 viviendas	9	4	___	77	9	81	41	46
110	La Garrovilla, 15 viviendas	21	56	___	22	21	78	99	100
111	Puebla de la Calzada, 25 viviendas	86	41	___	17	86	58	55	38
112	Santa Marta de los Barros, 12 viviendas	16	9	___	47	16	56	72	100
113	Villar del Rey, 15 viviendas	9	65	___	19	9	84	93	100
114	Higuera de Llerena, 8 viviendas	10	2	___	38	10	40	10	20
115	Garlitos, 15 viviendas	9	1	___	20	9	21	30	100
116	Puebla de Alcollarín, 8 viviendas	12	26	___	9	12	35	47	100
117	Carmonita, 8 viviendas	8	38	___	___	8	38	46	100
118	La Codosera, 15 viviendas	16	4	___	72	16	76	60	65
119	Toril, 5 viviendas	15	11	___	3	15	14	29	100
120	Escurial, 10 viviendas	2	2	___	59	2	61	62	98
121	Robledillo de Trujillo, 6 viviendas	9	25	___	3	9	28	37	100
122	Cedillo, 8 viviendas	21	26	___	4	21	30	48	94
123	Estudios y proyectos de vivienda	8	___	___	___	8	___	2	25
	Total Sector 20: Vivienda	14.449	2.379	5.987	402	20.436	2.781	21.621	93
124	Estudios, proyectos y direcciones de obras	100	___	___	___	100	___	100	100
	Total Sector 21: Otras materias	100	___	___	___	100	___	100	100
	Total Consejería Obras Públicas y Transportes	**15.490**	**2.379**	**5.987**	**402**	**21.477**	**2.781**	**22.597**	**93**
125	Biblioteca General de Extremadura	___	___	130	___	130	___	13	10
	Total Sector 18: Educación	___	___	130	___	130	___	13	10
	TOTAL Consejería Cultura y Patrimonio	**___**	**___**	**130**	**___**	**130**	**___**	**13**	**10**
	TOTAL COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA	**32.400**	**2.692**	**10.515**	**402**	**42.915**	**3.094**	**42.260**	**92**

Anexo III
1999

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS
(mp)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	PREVISIONES FINALES	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS	PENDIENTE DE INGRESO
Fondo de Compensación Interterritorial 1.999	10.515	10.515	6.663	3.852
Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicios anteriores		8.678	6.398	2.280
TOTAL	**10.515**	**19.193**	**13.061**	**6.132**